

		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO									
		SECRETARIA DE OBRAS									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - DESONERADO											
OBJETO:	REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA ALDEIA CAMPINA						RESPONSÁVEL ORÇAMENTO		RESPONSÁVEL ORÇAMENTO		
MUNÍCIPIO:	PORTO MURTINHO - MS										
LOCAL:	RUA DR. CORRÊA CRUZAMENTO COM A RUA CEL ALFREDO PINTO										
SIST./REF.:	AGESUL(JUNHO/2023) SINAPI (AGOSTO/2023) SBC (OUTUBRO/2023)										
IT EM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ÍTEM	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
				PROPONENTE	%	PROPONENTE	%	PROPONENTE	%		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14,67%	R\$ 15.336,34	R\$ 15.336,34	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		100,00%	
2.	REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO	1,31%	R\$ 1.368,22	R\$ 1.368,22	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		100,00%	
3.	ALVENARIA	1,05%	R\$ 1.095,56	R\$ 547,78	50,00%	R\$ 547,78	50,00%	R\$ 0,00		100,00%	
4.	ESQUADRIAS	15,65%	R\$ 16.354,93	R\$ 0,00		R\$ 16.354,93	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	
5.	INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO	13,14%	R\$ 13.733,41	R\$ 6.866,71	50,00%	R\$ 6.866,71	50,00%	R\$ 0,00		100,00%	
6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7,31%	R\$ 7.641,38	R\$ 1.910,35	25,00%	R\$ 5.731,04	75,00%	R\$ 0,00		100,00%	
7.	LOUÇAS E METAIS	4,04%	R\$ 4.219,88	R\$ 0,00		R\$ 2.109,94	50,00%	R\$ 2.109,94	50,00%	100,00%	
8.	URBANIZAÇÃO	1,94%	R\$ 2.030,35	R\$ 0,00		R\$ 507,59	25,00%	R\$ 1.522,76	75,00%	100,00%	
9.	PINTURA	26,76%	R\$ 27.972,91	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 27.972,91	100,00%	100,00%	
10.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9,64%	R\$ 10.073,18	R\$ 2.518,30	25,00%	R\$ 2.518,30	25,00%	R\$ 5.036,59	50,00%	100,00%	
11.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,26%	R\$ 4.449,43	R\$ 1.483,14	33,33%	R\$ 1.483,14	33,33%	R\$ 1.483,14	33,33%	100,00%	
12.	LIMPEZA FINAL	0,23%	R\$ 244,58	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 244,58	100,00%	100,00%	
100,00%			R\$ 104.520,17								
T OT AL MENSAL=				R\$ 30.030,83	28,73%	R\$ 36.119,41	34,56%	R\$ 38.369,92	36,71%		
	T OT AL ACUMULADO=			R\$ 30.030,83	28,73%	R\$ 66.150,24	63,29%	R\$ 104.520,16	100,00%		