



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Fábio Marques Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA: 15.276 D/MS

OBRA: INFRAESTRUTURA RURAL - RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO
LOCAL: PORTO MURTINHO
DATA: 11/02/2026

REFERÊNCIA: SICRO 10/2025 - SEM DES.
BDI SERVIÇO: 23,38%
0 0,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS					
					30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1			INFRAESTRUTURA RURAL RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	2.473.902,82	551.401,71	551.401,71	551.401,71	819.250,04	271.140,68	290.202,95
					18,17%	18,17%	18,17%	26,99%	8,93%	9,57%
	1		INFRAESTRUTURA RURAL RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	2.473.902,82	551.401,71	551.401,71	551.401,71	819.250,04	271.140,68	290.202,95
					18,17%	18,17%	18,17%	26,99%	8,93%	9,57%
		1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	242.921,61 99,90%	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	40.324,99	41.053,75
					16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,90%
		2	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	581.581,84 100,00%	96.891,53	96.891,53	96.891,53	96.891,53	96.891,53	97.124,17
					16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%
		3	TERRAPLENAGEM	1.095.601,85 100,00%	273.900,46	273.900,46	273.900,46	273.900,46	-	-
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
	4	CASCAHAMENTO	561.138,90 100,00%	140.284,73	140.284,73	140.284,73	140.284,73	-	-	
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
	5	DRENAGEM	535.696,65 100,00%	-	-	-	267.848,33	133.924,16	133.924,16	
							50,00%	25,00%	25,00%	
6	SINALIZAÇÃO	18.100,87 100,00%	-	-	-	-	-	18.100,87		
								100,00%		
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				2.459.913,86	446.913,37	446.913,37	446.913,37	664.005,54	219.760,64	235.210,69
BDI (23,38%)				575.127,86	104.488,34	104.488,34	104.488,34	155.244,50	51.380,04	54.992,26
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				3.035.041,72	551.401,71	551.401,71	551.401,71	819.250,04	271.140,68	290.202,95
TOTAL MENSAL (%)					18,17%	18,17%	18,17%	26,99%	8,93%	9,57%
TOTAL ACUMULADO %					18,17%	36,34%	54,51%	81,50%	90,43%	100,00%