



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: REFORMA DO CME DO HOSPITAL MUNICIPAL OSCAR RAMIRES																			RESPONSÁVEL ORÇAMENTO			
MUNICÍPIO:		PORTO MURTINHO																				
LOCAL:		R. JOAQUIM MURTINHO COM RUA 13 DE JUNHO, 436 - CENTRO																				
SIST./REF.:		AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(NOVEMBRO/2025)/SINAPI(NOVEMBRO/2025)																				
		15.276 DMS																				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			TOTAL
				PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	PROponente	%	%ACUMUL.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,43%	R\$ 5.090,36	R\$ 5.090,36	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,17%	R\$ 14.881,11	R\$ 14.881,11	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.2	REFORÇO ESTRUTURAL	3,72%	R\$ 13.270,59	R\$ 6.635,30	50,00%	50,00%	R\$ 6.635,30	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.3	VEDAÇÃO	3,66%	R\$ 13.063,16	R\$ 3.265,79	25,00%	25,00%	R\$ 3.265,79	25,00%	50,00%	R\$ 6.531,58	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.4	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	12,22%	R\$ 43.579,83	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.894,96	25,00%	25,00%	R\$ 10.894,96	25,00%	50,00%	R\$ 10.894,96	25,00%	75,00%	R\$ 10.894,96	25,00%	100,00%	100,00%
1.5	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	7,34%	R\$ 26.201,05	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 13.100,53	50,00%	50,00%	R\$ 13.100,53	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.6	PISO	2,14%	R\$ 7.646,33	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.823,17	50,00%	50,00%	R\$ 3.823,17	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.7	HIDROSSANITÁRIO	2,46%	R\$ 8.791,01	R\$ 2.197,75	25,00%	25,00%	R\$ 4.395,51	50,00%	75,00%	R\$ 2.197,75	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	2,89%	R\$ 10.322,52	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.161,26	50,00%	50,00%	R\$ 5.161,26	50,00%	100,00%	100,00%
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,12%	R\$ 14.687,52	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.671,88	25,00%	25,00%	R\$ 3.671,88	25,00%	50,00%	R\$ 7.343,76	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.10	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	2,72%	R\$ 9.690,95	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 9.690,95	100,00%	100,00%	100,00%
1.11	PINTURA	0,85%	R\$ 3.042,04	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.521,02	50,00%	50,00%	R\$ 1.521,02	50,00%	100,00%	100,00%
1.12	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	3,65%	R\$ 13.024,36	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.512,18	50,00%	50,00%	R\$ 6.512,18	50,00%	100,00%	100,00%
1.13	CLIMATIZAÇÃO	37,12%	R\$ 132.411,03	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 33.102,76	25,00%	25,00%	R\$ 33.102,76	25,00%	50,00%	R\$ 33.102,76	25,00%	75,00%	R\$ 33.102,76	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.14	CABEAMENTO ESTRUTURADO	1,20%	R\$ 4.284,18	R\$ 1.071,05	25,00%	25,00%	R\$ 1.071,05	25,00%	50,00%	R\$ 1.071,05	25,00%	75,00%	R\$ 1.071,05	25,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.15	GASES MEDICINAIS	0,49%	R\$ 1.749,28	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 874,64	50,00%	50,00%	R\$ 874,64	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,06%	R\$ 21.624,36	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.812,18	50,00%	50,00%	R\$ 10.812,18	50,00%	100,00%	100,00%
1.17	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,67%	R\$ 13.091,40	R\$ 2.094,62	16,00%	16,00%	R\$ 2.094,62	16,00%	32,00%	R\$ 2.094,62	16,00%	48,00%	R\$ 2.094,62	16,00%	64,00%	R\$ 2.094,62	16,00%	80,00%	R\$ 2.618,28	20,00%	100,00%	100,00%
1.18	LIMPEZA FINAL	0,08%	R\$ 277,05	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 277,05	100,00%	100,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 356.728,13																			
			TOTAL MENSAL=	R\$ 35.235,98			R\$ 58.934,70			R\$ 64.262,40			R\$ 67.607,67			R\$ 83.199,50			R\$ 47.487,88			
			TOTAL ACUMULADO=	R\$ 35.235,98	9,88%	9,88%	R\$ 94.170,68	16,52%	26,40%	R\$ 158.433,08	18,01%	44,41%	R\$ 226.040,75	18,95%	63,36%	R\$ 309.240,25	23,32%	86,69%	R\$ 356.728,13	13,31%	100,00%	