



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	040033/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURT	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURT	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURT

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACION	3.053.037,54	% Período:	1,61%	2,13%	2,02%	16,28%	18,67%	10,76%	14,10%	9,38%	7,62%	7,43%	6,53%	3,47%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	48.397,52	% Período:	33,81%	36,77%	29,42%									
1.2.	CANTEIRO DE OBRAS	26.574,08	% Período:	61,77%	21,24%	16,99%									
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	83.152,49	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO - ESTACA	88.728,08	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO - BLOCO I	140.999,41	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.6.	ESTRUTURA DE CONCRETO - VIGAS B.	141.040,82	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.7.	ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES	103.157,96	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.8.	ESTRUTURA DE CONCRETO - VIGAS C	101.553,50	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.9.	LAJE	209.517,95	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.10.	ESTRUTURA DE CONCRETO - VIGAS PI	24.034,47	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.11.	ESTRUTURA DE CONCRETO - PILARES	4.511,80	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.12.	VEDAÇÃO	293.550,24	% Período:				40,00%	40,00%	20,00%						
1.13.	COBERTURA	239.950,52	% Período:					40,00%	40,00%	20,00%					
1.14.	REVESTIMENTO DE PAREDES	291.614,78	% Período:							88,00%				12,00%	
1.15.	REVESTIMENTO DE PISO	189.133,34	% Período:								40,00%	36,00%	24,00%		
1.16.	REVESTIMENTO DE TETO	53.845,50	% Período:									40,00%	36,00%	24,00%	
1.17.	ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS -	102.633,62	% Período:								40,00%	36,00%	24,00%		
1.18.	ESQUADRIA, FERRAGENS E VIDROS - I	128.799,70	% Período:									40,00%	36,00%	24,00%	
1.19.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	143.070,48	% Período:				20,00%	20,00%			20,00%	20,00%	20,00%		
1.20.	DRENO - AR CONDICIONADO	16.455,71	% Período:										40,00%	36,00%	24,00%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	040033/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURT	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURT	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURT

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.21.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	239.437,04	% Período:							48,00%	52,00%				
1.22.	CABEAMENTO ESTRUTURADO	3.713,10	% Período:							48,00%	52,00%				
1.23.	PINTURA - ESQUADRIAS METÁLICAS E	17.278,94	% Período:											52,00%	48,00%
1.24.	PINTURA - PAREDES INTERNAS	53.450,76	% Período:											52,00%	48,00%
1.25.	PINTURA - TETO	37.220,06	% Período:											52,00%	48,00%
1.26.	PINTURA - PAREDES EXTERNAS	45.158,98	% Período:											52,00%	48,00%
1.27.	LOUÇAS, PEDRAS, BANCADAS E ACES	30.832,40	% Período:									16,00%	44,00%	24,00%	16,00%
1.28.	PEDRAS	37.728,40	% Período:									16,00%	44,00%	24,00%	16,00%
1.29.	BANCADAS	32.430,80	% Período:									16,00%	44,00%	24,00%	16,00%
1.30.	ACESSÓRIOS	3.630,71	% Período:									12,50%	45,00%	25,00%	17,50%
1.31.	ACESSIBILIDADE	5.453,60	% Período:								100,00%				
1.32.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.982,21	% Período:						52,00%						48,00%
1.33.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	109.396,67	% Período:	15,00%	7,60%	8,70%	8,30%	2,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%
1.34.	LIMPEZA FINAL	2.601,90	% Período:									10,00%	30,00%	30,00%	30,00%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	040033/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO	PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
2.	PAVIMENTAÇÃO	62.633,90	% Período:									37,08%	34,16%	28,76%	
2.1.	PASSEIO PÚBLICO, MEIO-FIO E SARJE	62.633,90	% Período:									37,08%	34,16%	28,76%	
Total: R\$ 3.115.671,44															
CROSS-SERVIÇO DA Administração Local: TRAÇÃO LOCAL	Período:	%:	1,58%	2,09%	1,97%	15,96%	18,29%	10,55%	13,81%	9,19%	8,21%	7,97%	6,98%	3,40%	
		Repassar:	44.203,97	58.428,07	55.297,74	446.791,07	512.202,51	295.261,96	386.795,81	257.286,10	229.959,90	223.142,09	195.363,63	95.267,15	
		Contrapartida:	4.983,55	6.587,17	6.234,25	50.371,14	57.745,61	33.287,77	43.607,28	29.006,39	25.925,63	25.156,99	22.025,26	10.740,40	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado:	Investimento:	49.187,51	65.015,25	61.531,99	497.162,21	569.948,12	328.549,73	430.403,10	286.292,47	255.885,54	248.299,08	217.388,89	106.007,55	
		%:	1,58%	3,67%	5,64%	21,60%	39,89%	50,44%	64,25%	73,44%	81,65%	89,62%	96,60%	100,00%	
		Repassar:	44.203,97	102.632,04	157.929,78	604.720,85	1.116.923,36	1.412.185,32	1.798.981,13	2.056.267,23	2.286.227,13	2.509.369,22	2.704.732,85	2.800.000,00	
		Contrapartida:	4.983,55	11.570,72	17.804,97	68.176,11	125.921,72	159.209,49	202.816,77	231.823,16	257.748,79	282.905,78	304.931,04	315.671,44	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	49.187,51	114.202,76	175.734,75	672.896,96	1.242.845,08	1.571.394,81	2.001.797,91	2.288.090,38	2.543.975,92	2.792.275,00	3.009.663,89	3.115.671,44	
Administração Local:		15,00%	22,60%	31,30%	39,60%	41,90%	50,20%	58,50%	66,80%	75,10%	83,40%	91,70%	100,00%		

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

PORTO MURTINHO/MS
Local
quarta-feira, 29 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FABIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: 15267
ART/RRT: 1320250131010