

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													RESPONSÁVEL ORÇAMENTO			
MUNICÍPIO: PORTO MURTINHO																
LOCAL: R. DR COSTA MARQUES COM A RUA JOÃO PESSOA, 608, CENTRO																
SIST./REF.: AGESUL CIVIL(JUNHO/2025)/AGESUL DEIURB(JULHO/2025)/SBC(JANEIRO/2026)/SINAPI(JANEIRO/2026)																
FÁBIO MARQUES RIBEIRO																
15.276 D/MS																
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			TOTAL
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	R\$ 4.494,72	R\$ 4.494,72	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,46%	R\$ 6.248,63	R\$ 6.248,63	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,64%	R\$ 22.475,42	R\$ 22.475,42	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4.	VEDAÇÃO	1,19%	R\$ 16.318,55	R\$ 16.318,55	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
5.	COBERTURA	0,64%	R\$ 8.778,31	R\$ 8.778,31	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	13,09%	R\$ 178.981,53	R\$ 178.981,53	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
7.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	8,19%	R\$ 111.935,83	R\$ 22.387,17	20,00%	20,00%	R\$ 44.774,33	40,00%	60,00%	R\$ 44.774,33	40,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
8.	PISO	10,70%	R\$ 146.217,24	R\$ 58.486,90	40,00%	40,00%	R\$ 58.486,90	40,00%	80,00%	R\$ 29.243,45	20,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
9.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITARIAS/AGUAS PLUVIAIS	3,86%	R\$ 52.720,74	R\$ 10.544,15	20,00%	20,00%	R\$ 21.088,30	40,00%	60,00%	R\$ 21.088,30	40,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
10.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,49%	R\$ 20.416,20	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.208,10	50,00%	50,00%	R\$ 10.208,10	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
11.	ACESSIBILIDADE	2,62%	R\$ 35.746,68	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.574,67	10,00%	10,00%	R\$ 14.298,67	40,00%	50,00%	50,00%
12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO	22,42%	R\$ 306.396,61	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 30.639,66	10,00%	10,00%	R\$ 122.558,64	40,00%	50,00%	50,00%
13.	TELEFONIA E LÓGICA	1,51%	R\$ 20.641,82	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.064,18	10,00%	10,00%	R\$ 8.256,73	40,00%	50,00%	50,00%
14.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,31%	R\$ 4.223,31	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 2.111,66	50,00%	50,00%	50,00%
15.	URBANIZAÇÃO	8,92%	R\$ 121.942,09	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
16.	PINTURA	8,79%	R\$ 120.093,18	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
17.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	3,99%	R\$ 54.487,94	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
18.	CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS	1,47%	R\$ 20.124,88	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,83%	R\$ 52.301,79	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,31%	R\$ 58.940,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	0,00%
21.	LIMPEZA FINAL	0,24%	R\$ 3.340,08	R\$ 367,41	11,00%	11,00%	R\$ 400,81	12,00%	23,00%	R\$ 400,81	12,00%	35,00%	R\$ 334,01	10,00%	45,00%	45,00%
		100,00%	R\$ 1.366.825,55													
	TOTAL MENSAL=			R\$ 329.082,78			R\$ 134.958,43			R\$ 141.993,50			R\$ 147.559,71			
	TOTAL ACUMULADO=			R\$ 329.082,78	24,08%	24,08%	R\$ 464.041,21	9,87%	33,95%	R\$ 606.034,71	10,39%	44,34%	R\$ 753.594,42	10,80%	55,13%	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 5			MÊS 6			MÊS 7			MÊS 8			TOTAL
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	R\$ 4.494,72	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,46%	R\$ 6.248,63	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,64%	R\$ 22.475,42	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
4.	VEDAÇÃO	1,19%	R\$ 16.318,55	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
5.	COBERTURA	0,64%	R\$ 8.778,31	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
6.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	13,09%	R\$ 178.981,53	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
7.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	8,19%	R\$ 111.935,83	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
8.	PISO	10,70%	R\$ 146.217,24	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
9.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/SANITÁRIAS/ÁGUAS PLUVIAIS	3,86%	R\$ 52.720,74	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
10.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	1,49%	R\$ 20.416,20	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
11.	ACESSIBILIDADE	2,62%	R\$ 35.746,68	R\$ 17.873,34	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO	22,42%	R\$ 306.396,61	R\$ 153.198,31	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
13.	TELEFONIA E LÓGICA	1,51%	R\$ 20.641,82	R\$ 6.192,55	30,00%	80,00%	R\$ 4.128,36	20,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
14.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	0,31%	R\$ 4.223,31	R\$ 2.111,66	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
15.	URBANIZAÇÃO	8,92%	R\$ 121.942,09	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 60.971,05	50,00%	50,00%	R\$ 60.971,05	50,00%	100,00%	100,00%
16.	PINTURA	8,79%	R\$ 120.093,18	R\$ 24.018,64	20,00%	20,00%	R\$ 12.009,32	10,00%	30,00%	R\$ 36.027,95	30,00%	60,00%	R\$ 48.037,27	40,00%	100,00%	100,00%
17.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	3,99%	R\$ 54.487,94	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 16.346,38	30,00%	30,00%	R\$ 16.346,38	30,00%	60,00%	R\$ 21.795,18	40,00%	100,00%	100,00%
18.	CONSTRUÇÃO DE PRATELEIRAS	1,47%	R\$ 20.124,88	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 10.062,44	50,00%	50,00%	R\$ 10.062,44	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3,83%	R\$ 52.301,79	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 15.690,54	30,00%	30,00%	R\$ 15.690,54	30,00%	60,00%	R\$ 20.920,72	40,00%	100,00%	100,00%
20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,31%	R\$ 58.940,00	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 29.470,00	50,00%	50,00%	R\$ 29.470,00	50,00%	100,00%	100,00%
21.	LIMPEZA FINAL	0,24%	R\$ 3.340,08	R\$ 367,41	11,00%	56,00%	R\$ 400,81	12,00%	68,00%	R\$ 400,81	12,00%	80,00%	R\$ 668,02	20,00%	100,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 1.366.825,55													
	TOTAL MENSAL=			R\$ 203.761,89			R\$ 58.637,85			R\$ 168.969,17			R\$ 181.862,23			
	TOTAL ACUMULADO=			R\$ 957.356,31	14,91%	70,04%	R\$ 1.015.994,16	4,29%	74,33%	R\$ 1.184.963,33	12,36%	86,69%	R\$ 1.366.825,55	13,31%	100,00%	