



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO

OBJETO:	AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR - CONSTRUÇÃO DA COZINHA	RESPONSÁVEL ORÇAMENTO FÁBIO MARQUES RIBEIRO 15.276 D/MS
MUNICÍPIO:	PORTO MURTINHO - MS	
LOCAL:	R. PRINCESA IZABEL, S/N, CENTRO, PORTO MURTINHO, MS	
SIST./REF.:	AGESUL CIVIL(JANEIRO/2026)/SBC(JUNHO/2026)/SINAPI(JUNHO/2026)	

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	VALOR ITEM	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			TOTAL
				PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	PROPONENTE	%	%ACUMUL.	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,92%	R\$ 13.258,87	R\$ 13.258,87	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,69%	R\$ 4.564,93	R\$ 4.564,93	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,62%	R\$ 1.681,04	R\$ 1.681,04	100,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	13,94%	R\$ 37.568,20	R\$ 18.784,10	50,00%	50,00%	R\$ 18.784,10	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.4	VEDAÇÃO	5,21%	R\$ 14.028,32	R\$ 7.014,16	50,00%	50,00%	R\$ 7.014,16	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.5	COBERTURA	6,61%	R\$ 17.807,77	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.451,94	25,00%	25,00%	R\$ 13.355,83	75,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	9,43%	R\$ 25.412,90	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 6.353,23	25,00%	25,00%	R\$ 12.706,45	50,00%	75,00%	R\$ 6.353,23	25,00%	100,00%	100,00%
1.7	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	5,69%	R\$ 15.340,65	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 7.670,33	50,00%	50,00%	R\$ 7.670,33	50,00%	100,00%	100,00%
1.8	PISO	3,39%	R\$ 9.128,22	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 3.194,88	35,00%	35,00%	R\$ 4.107,70	45,00%	80,00%	R\$ 1.825,64	20,00%	100,00%	100,00%
1.9	HIDROSSANITÁRIO	3,09%	R\$ 8.321,91	R\$ 2.080,48	25,00%	25,00%	R\$ 2.080,48	25,00%	50,00%	R\$ 2.080,48	25,00%	75,00%	R\$ 2.080,48	25,00%	100,00%	100,00%
1.10	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,88%	R\$ 2.369,28	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.184,64	50,00%	50,00%	R\$ 1.184,64	50,00%	100,00%	100,00%
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23,15%	R\$ 62.382,01	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 21.833,70	35,00%	35,00%	R\$ 21.833,70	35,00%	70,00%	R\$ 18.714,60	30,00%	100,00%	100,00%
1.12	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	5,26%	R\$ 14.174,75	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 14.174,75	100,00%	100,00%	100,00%
1.13	PINTURA	2,25%	R\$ 6.069,56	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.517,39	25,00%	25,00%	R\$ 1.517,39	25,00%	50,00%	R\$ 3.034,78	50,00%	100,00%	100,00%
1.14	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	1,95%	R\$ 5.263,28	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 5.263,28	100,00%	100,00%	100,00%
1.15	CLIMATIZAÇÃO	3,08%	R\$ 8.290,27	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 4.145,14	50,00%	50,00%	R\$ 4.145,14	50,00%	100,00%	R\$ 0,00		100,00%	100,00%
1.16	REVESTIMENTO ACM	3,63%	R\$ 9.793,31	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 9.793,31	100,00%	100,00%	100,00%
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,66%	R\$ 1.779,41	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 0,00		0,00%	R\$ 1.779,41	100,00%	100,00%	100,00%
1.18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,81%	R\$ 10.274,97	R\$ 2.568,74	25,00%	25,00%	R\$ 2.568,74	25,00%	50,00%	R\$ 2.568,74	25,00%	75,00%	R\$ 2.568,74	25,00%	100,00%	100,00%
1.19	LIMPEZA FINAL	0,71%	R\$ 1.913,32	R\$ 478,33	25,00%	25,00%	R\$ 478,33	25,00%	50,00%	R\$ 478,33	25,00%	75,00%	R\$ 478,33	25,00%	100,00%	100,00%
		100,00%	R\$ 269.422,97													
			TOTAL MENSAL=	R\$ 50.430,65			R\$ 72.422,08			R\$ 71.648,72			R\$ 74.921,52			
			TOTAL ACUMULADO=	R\$ 50.430,65	18,72%	18,72%	R\$ 122.852,73	26,88%	45,60%	R\$ 194.501,45	26,59%	72,19%	R\$ 269.422,97	27,81%	100,00%	