



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1078230-60/2021	Nº SICONV 914393/2021	GESTOR MTUR	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE REFORMA/REVITALIZAÇÃO	RECURSO OGU PAC
PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO			Município / UF PORTO MURTINHO/MS	Localidade / Endereço R. BONIFACIO GOMES C/BR 267, S/N, PORTO MURTINHO, MS	Valores Contratados (R\$)
Objeto REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTAL			Apelido do Empreendimento REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLORESTAL		Repasso 376.602,71 Contrapartida 871.339,36 Investimento 1.247.942,07

			Qtde de Medições realizadas 7	Reinício Previsto ago-26							
Etapas	Meta / Sub-Meta	Descrição	Valores Totais (R\$)		Parcela 7 Executado	Parcela 8 set-26	Parcela 9 out-26	Parcela 10 nov-26	Parcela 11 dez-26	Parcela 12 jan-27	Parcela 13 fev-27
		Parcela	-	(%)	35,75%	15,19%	8,95%	8,90%	8,89%	11,30%	11,02%
			-	Repasso (R\$)	107.630,97	31.022,53	18.295,17	18.156,98	18.157,00	23.083,11	22.510,24
			-	CP Fin. (R\$)	338.469,30	125.974,29	74.291,78	73.730,72	73.730,72	93.734,43	91.408,12
			-	Outros (R\$)	0,00	32.564,31	19.204,39	19.059,37	19.059,36	24.230,32	23.628,96
			-	Invest. (R\$)	446.100,27	189.561,13	111.791,34	110.947,07	110.947,07	141.047,86	137.547,32
			-	(%)	35,75%	50,94%	59,89%	68,79%	77,68%	88,98%	100,00%
			238.856,00	Repasso (R\$)	107.630,97	138.653,50	156.948,67	175.105,65	193.262,65	216.345,76	238.856,00
			871.339,36	CP Fin. (R\$)	338.469,30	464.443,59	538.735,37	612.466,09	686.196,81	779.931,24	871.339,36
			137.746,71	Outros (R\$)	0,00	32.564,31	51.768,70	70.828,07	89.887,43	114.117,75	137.746,71
			1.247.942,07	Acum. Inv. (R\$)	446.100,27	635.661,40	747.452,74	858.399,81	969.346,89	1.110.394,75	1.247.942,07
1	Meta 1.	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLOREESTAL	1.247.942,07	Acumulado (%)	35,75%	50,94%	59,89%	68,79%	77,68%	88,98%	100,00%
2	Sub-Meta 1.1	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLOREESTAL	446.100,27	Acumulado (%)	100,00%						
1	Sub-Meta 1.2	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FLOREESTAL - 2º CONTRATO	801.841,80	Acumulado (%)	0,00%	23,64%	37,58%	51,42%	65,26%	82,85%	100,00%
				Acum. Inv. (R\$)		189.561,13	301.352,47	412.299,54	523.246,62	664.294,48	801.841,80

Observações:

Local: PORTO MURTINHO/MS
Data: 16 de setembro de 2026Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: NELSON CINTRA RIBEIRO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL