



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVEN	1.940.826,39	% Período:	7,80%	2,65%	3,27%	9,13%	18,02%	12,10%	6,21%	8,25%	11,11%	7,00%	7,37%	7,09%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.416,51	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	98.498,93	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	38.565,82	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	87.235,69	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	VEDAÇÃO	47.618,79	% Período:			25,00%	25,00%	50,00%							
1.6.	COBERTURA	253.529,91	% Período:				25,00%	50,00%	25,00%						
1.7.	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	71.929,28	% Período:					25,00%	50,00%	25,00%					
1.8.	ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS	129.354,96	% Período:					50,00%	25,00%	25,00%					
1.9.	PISO	44.410,54	% Período:				25,00%	50,00%	20,00%	5,00%					
1.10.	HIDROSSANITÁRIO	94.303,80	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%			25,00%			
1.11.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	28.856,79	% Período:									50,00%	50,00%		
1.12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS, SPDA E CAE	210.529,63	% Período:				25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	15,00%				
1.13.	PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	67.659,10	% Período:				10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	30,00%	15,00%			
1.14.	URBANIZAÇÃO	192.652,58	% Período:							15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
1.15.	PINTURA	233.900,84	% Período:									20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
1.16.	PEDRAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	16.381,25	% Período:									50,00%	50,00%		
1.17.	CLIMATIZAÇÃO	63.137,63	% Período:									30,00%	30,00%	40,00%	
1.18.	FACHADA E LETREIRO	113.355,18	% Período:								50,00%	50,00%			
1.19.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	58.713,37	% Período:								25,00%		25,00%	25,00%	25,00%
1.20.	ADMINISTRAÇÃO	79.109,76	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
1.21.	LIMPEZA FINAL	4.666,03	% Período:												100,00%
Total:		R\$ 1.940.826,39	%:	7,80%	2,65%	3,27%	9,13%	18,02%	12,10%	6,21%	8,25%	11,11%	7,00%	7,37%	7,09%



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MÁRIO ANDREAZZA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
	Período:	Repass:		151.392,24	51.528,82	63.433,52	177.275,05	349.707,62	234.836,16	120.552,28	160.041,97	215.551,74	135.872,20	142.957,02	137.677,77
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		151.392,24	51.528,82	63.433,52	177.275,05	349.707,62	234.836,16	120.552,28	160.041,97	215.551,74	135.872,20	142.957,02	137.677,77
	Acumulado:	%:		7,80%	10,46%	13,72%	22,86%	40,88%	52,98%	59,19%	67,43%	78,54%	85,54%	92,91%	100,00%
		Repass:		151.392,24	202.921,06	266.354,58	443.629,63	793.337,25	1.028.173,41	1.148.725,69	1.308.767,66	1.524.319,40	1.660.191,60	1.803.148,62	1.940.826,39
		Contrapartida:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		151.392,24	202.921,06	266.354,58	443.629,63	793.337,25	1.028.173,41	1.148.725,69	1.308.767,66	1.524.319,40	1.660.191,60	1.803.148,62	1.940.826,39
		Administração Local:		10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%

crosserviço da Administração Local:

TRAÇÃO

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

PORTO MURTINHO/MS
Local

quinta-feira, 30 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO MARQUES RIBEIRO
CREA/CAU: 15.276
ART/RRT: